


Choszczno, dnia 28 października 2019r.



Andrzej Korzeniewski

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację

W odpowiedzi na interpelację z dnia 17.10.2019r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Choszczynie informuję co następuje:

1. Przedłużenie terminu realizacji powyższej inwestycji nastąpiło w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności w obrębie istniejących reaktorów biologicznych, które docelowo miały zostać poddane modernizacji i zmienić funkcję na zbiorniki retencyjne. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy z Wykonawcą zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i specjalistycznych badań. W związku z powyższym nie naliczano kar Wykonawcy.
2. Wykonawca zgłosił zakończenie robót objętych pozwoleniem na budowę. W chwili obecnej trwa weryfikacja wykonanych prac, dokumentacji odbiorowej oraz usuwanie usterek. Zakończenie inwestycji nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Jeśli chodzi o dokumentację projektową, ponownie informuję, że wszelkie sprawy dotyczące dokumentacji projektowej były w miarę możliwości wyjaśniane z Wykonawcą oraz Projektantem, który wszelkie uzupełnienia (jeśli zaistniały) wprowadzał do dokumentacji w ramach nadzoru inwestorskiego, który prowadził na podstawie podpisanej z nim umowy. Jeśli wystąpiły warunki, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji to nie można ich zakwalifikować do błędów projektowych.

Dokumentacja projektowa była wykonywana przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowa była jawna i kontrolowana przez Instytucję Wdrażającą programu POIiŚ 2007-2013, która nie stwierdziła żadnych uchybień. Podczas sporządzania dokumentacji były wykonywane badania geotechniczne a wyniki tych badań stanowiły załącznik do SIWZ w postępowaniu na roboty budowlane. Jeśli Pan Radny posiada informacje o wadach w projekcie (o których wielokrotnie pisze w swojej interpelacji), to uprzejmie proszę o ich skonkretyzowanie, w celu zweryfikowania ich z rzeczywistym stanem sytuacji.

4. Jak już informowano w piśmie z dnia 04.06.2019r. pierwotny koszt przebudowy opiewał na kwotę ok. 38 mln złotych, w chwili obecnej koszty kalkulują się na ok. 39,8 mln. Spółka uzyskała decyzję o zwiększeniu dofinansowania, które w chwili obecnej opiewa na kwotę 21 649 768,14 PLN. Ostateczny koszt budowy będzie określony dopiero po rozliczeniu końcowym, które nastąpi po zakończeniu umowy z Wykonawcą.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
ul. Wolności 13
73-200 Choszczno
2. Wydział Organizacyjno- Prawny
w/m
3. Radny Rady Miejskiej w Choszcznie
Andrzej Korzeniewski
ul. Władysława Jagiełły 33B/2